27.04.2021

הנחיות בטיחות – היובל ראש העין

נספח זה הינו תוספת להנחיות הבטיחות המחייבות הקיימות בתיק הבטיחות הכללי!

תיאור המערכת :

המערכת הסולארית תורכב ע"ג מספר גגות בטון בחלקם ללא מעקה בטיחות תיקני , ולכן במקומות בהם לא קיים מעקה בטיחות תיקני יותקנו קווי - חיים ו\או נקודות עיגון ויסומן פס אדום כ- 2 מטר מקצה הגג.

גישה לגג :

העלייה לגג תתבצע דרך סולם קבוע קיים.

דגשים :

1. **יש לעבוד על פי הנחיות ואישורו של מהנדס קונסטרוקטור .**
2. **יש לקבל הדרכה ממונה הבטיחות \ תופס המקום לגבי הסיכונים ברחבי האתר .**
3. **אין לגעת במערכות השונות על הגג וברחבי המתחם ללא אישור מנציג החברה .**
4. **עבודות הנפה יתבצעו לפי ההנחיות של תופס המקום כאשר בעת ההנפה יש לתחום את האזור למניעת כניסה של עוברי אורח\ילדים, לוודא כי לא קיימים כבלי מתח גבוהה ולידע את מנהל\ת האולפנה ו\או מי מטעמם כי מתבצעת עבודה.**
5. **על ראש הצוות \ פרויקט בתחילת כל עבודה לבדוק את הסיכונים האפשריים באתר ,לפעול לתקנם ולהדריך את העובדים עליהם .**
6. **יש לדאוג ולוודא כי כלל מבצעי העבודה יהיו בעלי הכשרה לעבודה בגובה בתוקף.**
7. **אין לעבוד על הגג כאשר ישנם רוחות חזקות או כל מצב שמסכן את העובדים .**
8. **יש לבדוק את תקינות הציוד לפני ביצוע העבודה .**
9. **יש לעלות לגג עם נעלי עבודה תיקניות למניעת החלקה וביגוד תקני , יש להשתמש בוסט זוהר לאורך כל העבודה .**
10. **יש למנוע את הגישה לגג למניעת טיפוס של ילדי ביה"ס ולוודא כי הסולם נעול .**
11. **יש לתלות שילוט קבוע בכניסה לגג על הסכנה בעלייה לגג וסיכוני אש .**
12. **יש לשלט את המבנה באזהרה לקיום פאנלים סולאריים .**
13. **לא תתבצע עבודה על הגג כאשר ישנה פעילות במקום.**
14. **במידה וישנה בעיה כל שהיא בתשתיות ברחבי המתחם, יש להתייעץ עם מנהל האחזקה במתחם**
15. **יש לאבטח את כלי העבודה למניעת נפילה.**
16. **יש ליישם את כל הנהלים המופיעים בתיק הפרויקט !**
17. **יש לוודא כי מיקום העמדת המנוף יהיה במקום בו לא נשקפת סכנה לעוברי אורח ותלמידים.**
18. **יש להציג אישור קונסטרוקטור טרם תחילת העבודה .**
19. **יש לוודא כי בזמן ההתקנה האזור יתוחם ותימנע כניסת אנשים שאינם מורשים לאזור העבודה.**
20. **ביצוע עבודות חשמל יתבצע אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך בעל תעודה בתוקף.**
21. **במקרה של נפגע ו\או כ. נפגע יש לדווח במידי לממונה הבטיחות ולעצור את העבודה עד לביצוע תחקיר.**
22. **אין להשליך דברים מגג המבנה ובמקביל ציוד אשר לא קובע לגג יהיה קשור למניעת נפילה .**

בברכה והמשך עבודה בטוחה

בוכמן אריק ,
יועץ \ממונה הבטיחות.
נייד : 054-6873050